



PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - GERAL DA OBRA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA NO BAIRRO NAÇÕES

PRAZO DE OBRA: 7 MESES

ITEM	Discriminação dos Serviços	Peso %	Valor R\$	1 MÊS		2 MÊS		3 MÊS		4 MÊS		5 MÊS		6 MÊS	
				%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1.0	SERVIÇOS INICIAIS	3,48%	R\$ 100.982,29	100,00%	R\$ 100.982,29		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -
2.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	10,44%	R\$ 302.815,38	14,29%	R\$ 43.259,34	14,29%	R\$ 43.259,34	14,29%	R\$ 43.259,34	14,29%	R\$ 43.259,34	14,29%	R\$ 43.259,34	14,29%	R\$ 43.259,34
3.0	INFRAESTRUTURA	15,40%	R\$ 446.466,53	30,00%	R\$ 133.939,96	20,00%	R\$ 89.293,31	50,00%	R\$ 223.233,27		R\$ -		R\$ -		R\$ -
4.0	ESTRUTURA	23,11%	R\$ 669.876,94		R\$ -		R\$ -	25,00%	R\$ 167.469,24	50,00%	R\$ 334.938,47	25,00%	R\$ 167.469,24		R\$ -
5.0	ALVENARIA	3,44%	R\$ 99.638,60		R\$ -		R\$ -	15,00%	R\$ 14.945,79	35,00%	R\$ 34.873,51	50,00%	R\$ 49.819,30		R\$ -
6.0	REVESTIMENTO	6,25%	R\$ 181.321,32		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	40,00%	R\$ 72.528,53	60,00%	R\$ 108.792,79
7.0	PISO	5,68%	R\$ 164.688,99		R\$ -		R\$ -		R\$ -	15,00%	R\$ 24.703,35	30,00%	R\$ 49.406,70	55,00%	R\$ 90.578,94
8.0	COBERTURA	7,54%	R\$ 218.515,86		R\$ -	40,00%	R\$ 87.406,34		R\$ -	20,00%	R\$ 43.703,17	40,00%	R\$ 87.406,34		R\$ -
9.0	ESQUADRIAS	5,35%	R\$ 155.133,88		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	20,00%	R\$ 31.026,78	60,00%	R\$ 93.080,33
10.0	PINTURA	5,12%	R\$ 148.300,40		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	50,00%	R\$ 74.150,20
11.0	DIVERSOS	0,94%	R\$ 27.352,55		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	30,00%	R\$ 8.205,77
12.0	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	5,91%	R\$ 171.386,50		R\$ -		R\$ -	40,00%	R\$ 68.554,60	15,00%	R\$ 25.707,98	15,00%	R\$ 25.707,98	10,00%	R\$ 17.138,65
13.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	5,34%	R\$ 154.911,33		R\$ -		R\$ -		R\$ -	10,00%	R\$ 15.491,13	20,00%	R\$ 30.982,27	50,00%	R\$ 77.455,67
14.0	INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO	1,48%	R\$ 42.868,16		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	30,00%	R\$ 12.860,45	30,00%	R\$ 12.860,45
15.0	SERVIÇOS FINAIS	0,51%	R\$ 14.923,02		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -
TOTAL SIMPLES				9,60%	R\$ 278.181,59	7,59%	R\$ 219.958,99	17,85%	R\$ 517.462,23	18,03%	R\$ 522.676,95	19,68%	R\$ 570.466,93	18,13%	R\$ 525.522,14
TOTAL ACUMULADO		100,00%	R\$ 2.899.181,75	9,60%	R\$ 278.181,59	17,18%	R\$ 498.140,58	35,03%	R\$ 1.015.602,81	53,06%	R\$ 1.538.279,76	72,74%	R\$ 2.108.746,69	90,86%	R\$ 2.634.268,83

ITEM	Discriminação dos Serviços	Peso %	Valor R\$	7 MÊS		8 MÊS		9 MÊS		10 MÊS		11 MÊS		12 MÊS	
				%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1.0	SERVIÇOS INICIAIS	3,48%	R\$ 100.982,29		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -
2.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	10,44%	R\$ 302.815,38	14,29%	R\$ 43.259,34		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -
3.0	INFRAESTRUTURA	15,40%	R\$ 446.466,53		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -
4.0	ESTRUTURA	23,11%	R\$ 669.876,94		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -
5.0	ALVENARIA	3,44%	R\$ 99.638,60		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -
6.0	REVESTIMENTO	6,25%	R\$ 181.321,32		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -
7.0	PISO	5,68%	R\$ 164.688,99		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -
8.0	COBERTURA	7,54%	R\$ 218.515,86		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -
9.0	ESQUADRIAS	5,35%	R\$ 155.133,88	20,00%	R\$ 31.026,78		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -
10.0	PINTURA	5,12%	R\$ 148.300,40	50,00%	R\$ 74.150,20		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -
11.0	DIVERSOS	0,94%	R\$ 27.352,55	70,00%	R\$ 19.146,79		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -
12.0	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	5,91%	R\$ 171.386,50	20,00%	R\$ 34.277,30		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -
13.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	5,34%	R\$ 154.911,33	20,00%	R\$ 30.982,27		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -
14.0	INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO	1,48%	R\$ 42.868,16	40,00%	R\$ 17.147,26		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -
15.0	SERVIÇOS FINAIS	0,51%	R\$ 14.923,02	100,00%	R\$ 14.923,02		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -
TOTAL SIMPLES				9,14%	R\$ 264.912,94	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
TOTAL ACUMULADO		100,00%	R\$ 2.899.181,75	100,00%	R\$ 2.899.181,77	100,00%	R\$ 2.899.181,77	100,00%	R\$ 2.899.181,77	100,00%	R\$ 2.899.181,77	100,00%	R\$ 2.899.181,77	100,00%	R\$ 2.899.181,77