



PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - GERAL DA OBRA

OBRA: Construção de salas de aula, biblioteca, área de convivência e quadra coberta na Escola Municipal Rogerio Leonardo de Oliveira.

PRazo DE OBRA: 5 MESES

ITEM	Discriminação dos Serviços	Peso %	Valor R\$	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS		6º MÊS	
				%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	SERVIÇOS INICIAIS / INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS / PROJETOS E LEVANTAMENTOS	1,83%	R\$ 43.516,66	68,00%	R\$ 29.591,33	8,00%	R\$ 3.481,33	8,00%	R\$ 3.481,33	8,00%	R\$ 3.481,33	8,00%	R\$ 3.481,33		R\$ 0,00
2	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	0,29%	R\$ 6.888,77	100,00%	R\$ 6.888,77		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00
3	INFRAESTRUTURA / TERRAPLANAGEM	10,15%	R\$ 241.054,46	100,00%	R\$ 241.054,46		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00
4	ESTRUTURA	8,57%	R\$ 203.492,16	70,00%	R\$ 142.444,51	30,00%	R\$ 61.047,65		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00
5	ALVENARIA	5,81%	R\$ 137.933,64	40,00%	R\$ 55.173,46	55,00%	R\$ 75.863,50	5,00%	R\$ 6.896,68		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00
6	REVESTIMENTO	3,72%	R\$ 88.434,81		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	80,00%	R\$ 70.747,85	20,00%	R\$ 17.686,96		R\$ 0,00
7	PISO / PAVIMENTAÇÃO	10,44%	R\$ 248.023,63		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	20,00%	R\$ 49.604,73	80,00%	R\$ 198.418,90		R\$ 0,00
8	COBERTURA	37,02%	R\$ 879.333,01		R\$ 0,00	40,00%	R\$ 351.733,20	50,00%	R\$ 439.666,51	10,00%	R\$ 87.933,30		R\$ 0,00		R\$ 0,00
9	ESQUADRIAS / VIDROS	3,89%	R\$ 92.345,01		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	10,00%	R\$ 9.234,50	90,00%	R\$ 83.110,51		R\$ 0,00
10	PINTURA	7,45%	R\$ 177.037,04		R\$ 0,00		R\$ 0,00	15,00%	R\$ 26.555,56	40,00%	R\$ 70.814,82	45,00%	R\$ 79.666,67		R\$ 0,00
11	DIVERSOS	0,79%	R\$ 18.808,18		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	100,00%	R\$ 18.808,18		R\$ 0,00
12	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	2,09%	R\$ 49.681,05		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	100,00%	R\$ 49.681,05		R\$ 0,00		R\$ 0,00
13	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	2,69%	R\$ 63.981,41		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	30,00%	R\$ 19.194,42	70,00%	R\$ 44.786,99		R\$ 0,00
14	INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO	4,72%	R\$ 112.014,13		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	90,00%	R\$ 100.812,72	10,00%	R\$ 11.201,41		R\$ 0,00
15	SERVIÇOS FINAIS	0,54%	R\$ 12.934,72		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	100,00%	R\$ 12.934,72		R\$ 0,00
TOTAL SIMPLES				20,00%	R\$ 475.152,53	20,72%	R\$ 492.125,69	20,06%	R\$ 476.600,08	19,43%	R\$ 461.504,71	19,79%	R\$ 470.095,68	0,00%	R\$ 0,00
TOTAL ACUMULADO		100,00%	R\$ 2.375.478,68	20,00%	R\$ 475.152,53	40,72%	R\$ 967.278,21	60,78%	R\$ 1.443.878,29	80,21%	R\$ 1.905.383,00	100,00%	R\$ 2.375.478,68	100,00%	R\$ 2.375.478,68