

## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

	OBRA : PROJETO MÃOS DADAS - CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESCOLAR - BAIRRO MORADA NOVA									SRE: PATROCÍNIO							
	MUNICÍPIO: PATROCÍNIO									ENDEREÇO: QUADRA DELIMITADA PELA ALAMEDA DAS ACÁCIAS ,ALAMEDA DOS JACARANDAS,ALAMEDA DAS FAVEIRAS E ALAMEDA A. BAIRRO: MORADA NOVA							
	PRAZO PARA EXECUÇÃO: 4 MESES																
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	VALOR + BDI	% INC.	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS		6º MÊS		TOTAL
					%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	
1	INSTALAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA	29.998,74	36.280,47	6,57%	100,00%	36.280,47		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	36.280,47
2	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	2.615,92	3.163,69	0,57%	100,00%	3.163,69		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	3.163,69
3	TRABALHOS EM TERRA	7.060,97	8.539,54	1,55%	100,00%	8.539,54		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	8.539,54
4	SONDAGEM, FUNDAÇÕES, MUROS E CONTENÇÕES	47.838,55	57.855,94	10,48%	100,00%	57.855,94		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	57.855,94
5	SUPERESTRUTURA	12.284,12	14.856,41	2,69%		0,00	100,00%	14.856,41		0,00		0,00		0,00		0,00	14.856,41
6	ALVENARIA	0,00	0,00	0,00%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
7	COBERTURA E FORRO	86.771,82	104.941,84	19,02%		0,00		0,00	25,00%	26.235,46	75,00%	78.706,38		0,00		0,00	104.941,84
8	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	0,00	0,00	0,00%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
9	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	820,41	992,20	0,18%		0,00		0,00		0,00	100,00%	992,20		0,00		0,00	992,20
10	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	24.469,59	29.593,52	5,36%		0,00		0,00		0,00	100,00%	29.593,52		0,00		0,00	29.593,52
11	ESQUADRIAS DE MADEIRA	0,00	0,00	0,00%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
12	ESQUADRIAS METÁLICAS	0,00	0,00	0,00%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
13	FERRAGENS	0,00	0,00	0,00%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
14	REVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
15	PISOS E RODAPÉS	651,36	787,75	0,14%		0,00		0,00		0,00	100,00%	787,75		0,00		0,00	787,75
16	VIDROS	0,00	0,00	0,00%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
17	PINTURA	17.317,12	20.943,33	3,79%		0,00		0,00		0,00	100,00%	20.943,33		0,00		0,00	20.943,33
18	BANCADAS, PRATELEIRAS E DIVISÓRIAS	0,00	0,00	0,00%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
19	DIVERSOS	0,00	0,00	0,00%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
20	QUADRA	223.753,83	270.607,88	49,03%	15,00%	40.591,18	45,00%	121.773,55	40,00%	108.243,15		0,00		0,00		0,00	270.607,88
21	FOSSAS, FILTROS, CAIXAS E SUMIDOUROS	0,00	0,00	0,00%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
22	LIMPEZA	2.735,92	3.308,82	0,60%		0,00		0,00		0,00	100,00%	3.308,82		0,00		0,00	3.308,82
23	DETECÇÃO, COMBATE E PREVENÇÃO A INCÊNDIO	0,00	0,00	0,00%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
TOTAL MENSAL						26,53%	146.430,83	24,76%	136.629,96	24,37%	134.478,61	24,34%	134.332,01	0,00%	0,00	0,00%	551.871,41
TOTAL ACUMULADO		456.318,35	551.871,41	100,00%		26,53%	146.430,83	51,29%	283.060,79	75,66%	417.539,40	100,00%	551.871,41	100,00%	551.871,41	100,00%	551.871,41
LOCAL / DATA: PATROCÍNIO / 12/07/2022																	
RESPONSÁVEL TÉCNICO:																	
REPRESENTANTE LEGAL:																	