

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO																	
	ESCOLA ESTADUAL / MUNICIPAL: ESCOLA ESTADUAL PROFESSORA CÉLIA LEMOS									SRE: PATROCÍNIO							
	MUNICÍPIO: PATROCÍNIO									ENDEREÇO: RUA IRACI, 1145, BOA ESPERANÇA							
	SERVIÇOS: QUADRA COBERTA									PRAZO PARA EXECUÇÃO: 4 MESES							
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	VALOR + BDI	% INC.	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS		6º MÊS		TOTAL
					%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	
1	INSTALAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA	32.302,33	39.066,44	8,28%	100,00%	39.066,44		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	39.066,44
2	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	3.265,94	3.949,83	0,84%	100,00%	3.949,83		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	3.949,83
3	TRABALHOS EM TERRA	8.537,26	10.324,96	2,19%	100,00%	10.324,96		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	10.324,96
4	SONDAGEM, FUNDAÇÕES, MUROS E CONTENÇÕES	43.134,65	52.167,05	11,06%	100,00%	52.167,05		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	52.167,05
5	SUPERESTRUTURA	10.372,45	12.544,44	2,66%	100,00%	12.544,44		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	12.544,44
6	ALVENARIA	0,00	0,00	0,00%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
7	COBERTURA E FORRO	71.982,44	87.055,57	18,46%	5,00%	4.352,78	45,00%	39.175,01	50,00%	43.527,78		0,00		0,00		0,00	87.055,57
8	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	0,00	0,00	0,00%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
9	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	820,41	992,20	0,21%		0,00	100,00%	992,20		0,00		0,00		0,00		0,00	992,20
10	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	24.900,28	30.114,39	6,38%		0,00	50,00%	15.057,20	50,00%	15.057,20		0,00		0,00		0,00	30.114,39
11	ESQUADRIAS DE MADEIRA	0,00	0,00	0,00%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
12	ESQUADRIAS METÁLICAS	0,00	0,00	0,00%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
13	FERRAGENS	0,00	0,00	0,00%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
14	REVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
15	PISOS E RODAPÉS	651,77	788,25	0,17%		0,00	50,00%	394,12	50,00%	394,12		0,00		0,00		0,00	788,25
16	VIDROS	0,00	0,00	0,00%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
17	PINTURA	18.691,69	22.605,73	4,79%		0,00	50,00%	11.302,86	50,00%	11.302,86		0,00		0,00		0,00	22.605,73
18	BANCADAS, PRATELEIRAS E DIVISÓRIAS	0,00	0,00	0,00%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
19	DIVERSOS	0,00	0,00	0,00%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
20	QUADRA	173.104,31	209.352,35	44,39%		0,00	25,00%	52.338,09	20,00%	41.870,47	55,00%	115.143,79		0,00		0,00	209.352,35
21	FOSSAS, FILTROS, CAIXAS E SUMIDOUROS	0,00	0,00	0,00%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
22	LIMPEZA	2.221,90	2.687,16	0,57%		0,00		0,00	50,00%	1.343,58	50,00%	1.343,58		0,00		0,00	2.687,16
23	DETECÇÃO, COMBATE E PREVENÇÃO A INCÊNDIO	0,00	0,00	0,00%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
TOTAL MENSAL					25,95%	122.405,50	25,29%	119.259,48	24,06%	113.496,02	24,70%	116.487,37	0,00%	0,00	0,00%	0,00	471.648,37
TOTAL ACUMULADO		389.985,42	471.648,37	100,00%	25,95%	122.405,50	51,24%	241.664,98	75,30%	355.160,99	100,00%	471.648,37	100,00%	471.648,37	100,00%	471.648,37	471.648,37
LOCAL / DATA: 12/07/2022																	
RESPONSÁVEL TÉCNICO: TIAGO SAMUEL TEIXEIRA																	
REPRESENTANTE LEGAL:																	