

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO																		
	ESCOLA ESTADUAL / MUNICIPAL: MORADA NOVA								SRE:									
	MUNICÍPIO : PATROCÍNIO-MG								ENDEREÇO: ENTRONCAMENTO DA AVENIDA DOS JACARANDÁS COM AVENIDA DAS ACÁCIAS - BAIRRO MORADA NOVA									
SERVIÇOS: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA NOVA e CONSTRUÇÃO DE QUADRA																		
ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL GERAL (C/ BDI)	% INC.	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS		6º MÊS		7º MÊS		TOTAL
				%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	
1	INSTALAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA	167.857,06	1,57%	100,00%	167.857,06		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	167.857,06
2	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	0,00	0,00%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
3	TRABALHOS EM TERRA	288.544,91	2,71%	100,00%	288.544,91		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	288.544,91
4	SONDAGEM, FUNDAÇÕES, MUROS E CONTENÇÕES	1.048.556,84	9,83%	67,46%	707.388,77	32,54%	341.168,06		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	1.048.556,84
5	SUPERESTRUTURA	1.377.383,88	12,91%	2,42%	33.275,61	59,52%	819.775,20	38,07%	524.333,06		0,00		0,00		0,00		0,00	1.377.383,88
6	ALVENARIA	392.211,01	3,68%		0,00	58,80%	230.630,96	40,20%	157.667,01	1,00%	3.913,04		0,00		0,00		0,00	392.211,01
7	COBERTURA E FORRO	2.102.891,70	19,72%		0,00		0,00	50,00%	1.051.445,85	50,00%	1.051.445,85		0,00		0,00		0,00	2.102.891,70
8	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	79.910,85	0,75%		0,00	2,29%	1.832,38	1,53%	1.221,59	48,09%	38.428,44	48,09%	38.428,44		0,00		0,00	79.910,85
9	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	133.695,67	1,25%		0,00	4,62%	6.173,76	26,15%	34.967,36	23,08%	30.851,52	23,08%	30.851,52	23,08%	30.851,52		0,00	133.695,67
10	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	1.103.374,58	10,34%		0,00	1,80%	19.901,84	25,23%	278.331,38	25,23%	278.331,38	23,87%	263.404,99		0,00	23,87%	263.404,99	1.103.374,58
11	ESQUADRIAS DE MADEIRA	75.180,00	0,70%		0,00		0,00		0,00		0,00	10,00%	7.518,00		0,00	90,00%	67.662,00	75.180,00
12	ESQUADRIAS METÁLICAS	246.617,79	2,31%		0,00		0,00		0,00		0,00	10,00%	24.661,78	70,00%	172.632,45	20,00%	49.323,56	246.617,79
13	FERRAGENS	155.221,99	1,46%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00%	155.221,99	155.221,99
14	REVESTIMENTO	591.220,61	5,54%		0,00		0,00	26,08%	154.170,58	73,92%	437.050,03		0,00		0,00		0,00	591.220,61
15	PISOS E RODAPÉS	1.386.340,49	13,00%		0,00		0,00	1,02%	14.205,11	20,34%	282.003,13	68,80%	953.865,71	9,83%	136.266,53		0,00	1.386.340,49
16	VIDROS	6.987,26	0,07%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00%	6.987,26	6.987,26
17	PINTURA	453.825,42	4,25%		0,00		0,00		0,00	3,10%	14.090,30	24,22%	109.933,78	24,22%	109.933,78	48,45%	219.867,56	453.825,42
18	BANCADAS, PRATELEIRAS E DIVISÓRIAS	129.463,07	1,21%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00%	129.463,07	129.463,07
19	DIVERSOS	14.732,36	0,14%		0,00		0,00		0,00	48,59%	7.158,96		0,00		0,00	51,41%	7.573,40	14.732,36
20	QUADRA	158.160,25	1,48%		0,00		0,00	49,91%	78.929,92	49,91%	78.929,92		0,00		0,00	0,19%	300,41	158.160,25
21	FOSSAS, FILTROS, CAIXAS E SUMIDOUROS	0,00	0,00%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
23	LIMPEZA	33.492,19	0,31%		0,00		0,00		0,00	17,13%	5.737,94		0,00		0,00	82,87%	27.754,25	33.492,19
24	LEVANTAMENTOS, E PROJETOS	0,00	0,00%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
25	DETECÇÃO, COMBATE E PREVENÇÃO A INCÊNDIO	119.717,08	1,12%		0,00		0,00		0,00	13,13%	15.723,36		0,00	38,61%	46.219,43	48,26%	57.774,29	119.717,08
26	OUTROS	600.976,36	5,63%	4,89%	29.404,69	9,79%	58.809,39	9,79%	58.809,39	16,82%	101.096,56	9,79%	58.809,39	39,14%	235.237,55	9,79%	58.809,39	600.976,36
TOTAL MENSAL				11,50%	1.226.471,05	13,86%	1.478.291,61	22,07%	2.354.081,25	21,98%	2.344.760,42	13,95%	1.487.473,61	6,85%	731.141,27	9,79%	1.044.142,16	10.666.361,37
TOTAL ACUMULADO		10.666.361,37	100,00%	11,50%	1.226.471,05	25,36%	2.704.762,65	47,43%	5.058.843,90	69,41%	7.403.604,32	83,36%	8.891.077,93	90,21%	9.622.219,20	100,00%	10.666.361,37	10.666.361,37
LOCAL / DATA: PATROCÍNIO/MG, 07/12/2023																		
Nome do técnico responsável pela elaboração da planilha: CREA/CAU/CFT: EDSON JOSÉ DE SOUZA NETO - CREA/MG 108.997/D																		
REPRESENTANTE LEGAL: DEIRÓ MOREIRA MARRA - Prefeito Municipal de Patrocínio-MG																		