

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ESCOLA ESTADUAL / MUNICIPAL: SANTA TEREZINHA									SRE:										
MUNICÍPIO : PATROCÍNIO-MG									ENDEREÇO: RUA JACINTO ALVES PEREIRA / RUA MANOEL DAMAS / RUA NHONHO PAIVA - BAIRRO SANTA TEREZINHA										
SERVIÇOS: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA NOVA																			
ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL GERAL (C/ BDI)	% INC.	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS		6º MÊS		7º MÊS		TOTAL	
				%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR		
1	INSTALAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA	211.084,27	2,98%	100,00%	211.084,27		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	211.084,27	
2	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	0,00	0,00%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	
3	TRABALHOS EM TERRA	118.641,99	1,67%	100,00%	118.641,99		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	118.641,99	
4	SONDAGEM, FUNDAÇÕES, MUROS E CONTENÇÕES	350.399,90	4,95%	65,00%	227.759,94	35,00%	122.639,97		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	350.399,90	
5	SUPERESTRUTURA	1.702.943,86	24,03%		0,00	60,00%	1.021.766,32	40,00%	681.177,55		0,00		0,00		0,00		0,00	1.702.943,86	
6	ALVENARIA	386.592,16	5,46%		0,00	60,00%	231.955,30	40,00%	154.636,87		0,00		0,00		0,00		0,00	386.592,16	
7	COBERTURA E FORRO	885.440,09	12,50%		0,00		0,00	50,00%	442.720,04	50,00%	442.720,04		0,00		0,00		0,00	885.440,09	
8	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	58.799,00	0,83%		0,00		0,00		0,00	50,00%	29.399,50	50,00%	29.399,50		0,00		0,00	58.799,00	
9	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	86.591,13	1,22%		0,00		0,00	25,00%	21.647,78	25,00%	21.647,78	25,00%	21.647,78	25,00%	21.647,78		0,00	86.591,13	
10	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	419.212,07	5,92%		0,00		0,00	25,00%	104.803,02	25,00%	104.803,02	25,00%	104.803,02		0,00	25,00%	104.803,02	419.212,07	
11	ESQUADRIAS DE MADEIRA	72.974,52	1,03%		0,00		0,00		0,00		0,00	10,00%	7.297,45		0,00	90,00%	65.677,07	72.974,52	
12	ESQUADRIAS METÁLICAS	243.490,04	3,44%		0,00		0,00		0,00		0,00	10,00%	24.349,00	70,00%	170.443,03	20,00%	48.698,01	243.490,04	
13	FERRAGENS	54.024,90	0,76%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00%	54.024,90	54.024,90	
14	REVESTIMENTO	465.663,15	6,57%		0,00		0,00	25,00%	116.415,79	75,00%	349.247,36		0,00		0,00		0,00	465.663,15	
15	PISOS E RODAPÉS	773.776,77	10,92%		0,00		0,00		0,00	20,00%	154.755,35	70,00%	541.643,74	10,00%	77.377,68		0,00	773.776,77	
16	VIDROS	6.987,26	0,10%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00%	6.987,26	6.987,26	
17	PINTURA	373.631,24	5,27%		0,00		0,00		0,00		0,00	25,00%	93.407,81	25,00%	93.407,81	50,00%	186.815,62	373.631,24	
18	BANCADAS, PRATELEIRAS E DIVISÓRIAS	129.924,51	1,83%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00%	129.924,51	129.924,51	
19	DIVERSOS	7.573,40	0,11%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00%	7.573,40	7.573,40	
20	QUADRA	300,41	0,00%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00%	300,41	300,41	
21	FOSSAS, FILTROS, CAIXAS E SUMIDOUROS	0,00	0,00%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	
23	LIMPEZA	26.810,45	0,38%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00%	26.810,45	26.810,45	
24	LEVANTAMENTOS, E PROJETOS	0,00	0,00%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	
25	DETECCÃO, COMBATE E PREVENÇÃO A INCÊNDIO	124.539,52	1,76%		0,00		0,00		0,00	10,00%	12.453,95		0,00	40,00%	49.815,81	50,00%	62.269,76	124.539,52	
26	OUTROS	585.984,55	8,27%	5,00%	29.299,23	10,00%	58.598,45	10,00%	58.598,45	15,00%	87.897,68	10,00%	58.598,45	40,00%	234.393,82	10,00%	58.598,45	585.984,55	
TOTAL MENSAL				8,28%	586.785,43	20,25%	1.434.960,04	22,30%	1.579.999,50	16,98%	1.202.924,69	12,44%	881.146,76	9,13%	647.085,92	10,62%	752.482,84	7.085.385,18	
TOTAL ACUMULADO		7.085.385,18	100,00%	8,28%	586.785,43	28,53%	2.021.745,47	50,83%	3.601.744,97	67,81%	4.804.669,66	80,25%	5.685.816,42	89,38%	6.332.902,34	100,00%	7.085.385,18	7.085.385,18	
LOCAL / DATA: PATROCÍNIO/MG, 14/12/2023																			
Nome do técnico responsável pela elaboração da planilha: CREA/CAU/CFT: EDSON JOSÉ DE SOUZA NETO - CREA/MG 108.997/D																			
REPRESENTANTE LEGAL: DEIRÓ MOREIRA MARRA - Prefeito Municipal de Patrocínio-MG																			