

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ESCOLA ESTADUAL / MUNICIPAL: SANTA TEREZINHA									SRE:									
MUNICÍPIO : PATROCÍNIO-MG									ENDEREÇO: RUA JACINTO ALVES PEREIRA / RUA MANOEL DAMAS / RUA NHONHO PAIVA - BAIRRO SANTA TEREZINHA									
SERVIÇOS: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA NOVA e CONSTRUÇÃO DE QUADRA																		
ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL GERAL (C/ BDI)	% INC.	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS		6º MÊS		7º MÊS		TOTAL
				%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	
1	INSTALAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA	218.815,91	2,69%	100,00%	218.815,91		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	218.815,91
2	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	0,00	0,00%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
3	TRABALHOS EM TERRA	130.612,84	1,61%	100,00%	130.612,84		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	130.612,84
4	SONDAGEM, FUNDAÇÕES, MUROS E CONTENÇÕES	392.682,23	4,84%	68,77%	270.042,26	31,23%	122.639,97		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	392.682,23
5	SUPERESTRUTURA	1.788.122,87	22,02%	2,38%	42.589,50	59,52%	1.064.355,82	38,09%	681.177,55		0,00		0,00		0,00		0,00	1.788.122,87
6	ALVENARIA	394.418,24	4,86%		0,00	58,81%	231.955,30	40,20%	158.549,90	0,99%	3.913,04		0,00		0,00		0,00	394.418,24
7	COBERTURA E FORRO	1.447.517,94	17,82%		0,00		0,00	50,00%	723.758,97	50,00%	723.758,97		0,00		0,00		0,00	1.447.517,94
8	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	61.852,97	0,76%		0,00	2,96%	1.832,38	1,97%	1.221,59	47,53%	29.399,50	47,53%	29.399,50		0,00		0,00	61.852,97
9	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	96.880,73	1,19%		0,00	6,37%	6.173,76	26,59%	25.763,62	22,34%	21.647,78	22,34%	21.647,78	22,34%	21.647,78		0,00	96.880,73
10	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	468.966,68	5,77%		0,00	4,24%	19.901,84	25,53%	119.729,40	25,53%	119.729,40	22,35%	104.803,02		0,00	22,35%	104.803,02	468.966,68
11	ESQUADRIAS DE MADEIRA	72.974,52	0,90%		0,00		0,00		0,00		0,00	10,00%	7.297,45		0,00	90,00%	65.677,07	72.974,52
12	ESQUADRIAS METÁLICAS	243.490,04	3,00%		0,00		0,00		0,00		0,00	10,00%	24.349,00	70,00%	170.443,03	20,00%	48.698,01	243.490,04
13	FERRAGENS	54.024,90	0,67%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00%	54.024,90	54.024,90
14	REVESTIMENTO	483.850,09	5,96%		0,00		0,00	26,32%	127.327,95	73,68%	356.522,14		0,00		0,00		0,00	483.850,09
15	PISOS E RODAPÉS	797.451,95	9,82%		0,00		0,00	1,78%	14.205,11	20,59%	164.225,43	67,92%	541.643,74	9,70%	77.377,68		0,00	797.451,95
16	VIDROS	6.987,26	0,09%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00%	6.987,26	6.987,26
17	PINTURA	387.721,55	4,77%		0,00		0,00		0,00	3,63%	14.090,30	24,09%	93.407,81	24,09%	93.407,81	48,18%	186.815,62	387.721,55
18	BANCADAS, PRATELEIRAS E DIVISÓRIAS	129.924,51	1,60%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00%	129.924,51	129.924,51
19	DIVERSOS	14.732,36	0,18%		0,00		0,00		0,00	48,59%	7.158,96		0,00		0,00	51,41%	7.573,40	14.732,36
20	QUADRA	158.160,25	1,95%		0,00		0,00	49,91%	78.929,92	49,91%	78.929,92		0,00		0,00	0,19%	300,41	158.160,25
21	FOSSAS, FILTROS, CAIXAS E SUMIDOUROS	0,00	0,00%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
23	LIMPEZA	32.548,39	0,40%		0,00		0,00		0,00	17,63%	5.737,94		0,00		0,00	82,37%	26.810,45	32.548,39
24	LEVANTAMENTOS, E PROJETOS	0,00	0,00%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
25	DETECÇÃO, COMBATE E PREVENÇÃO A INCÊNDIO	128.708,01	1,58%		0,00		0,00		0,00	12,91%	16.622,45		0,00	38,70%	49.815,81	48,38%	62.269,76	128.708,01
26	OUTROS	610.833,23	7,52%	4,80%	29.299,23	9,59%	58.598,45	9,59%	58.598,45	18,46%	112.746,37	9,59%	58.598,45	38,37%	234.393,82	9,59%	58.598,45	610.833,23
TOTAL MENSAL				8,51%	691.359,74	18,54%	1.505.457,52	24,49%	1.989.262,47	20,37%	1.654.482,19	10,85%	881.146,76	7,97%	647.085,92	9,27%	752.482,84	8.121.277,45
TOTAL ACUMULADO		8.121.277,45	100,00%	8,51%	691.359,74	27,05%	2.196.817,27	51,54%	4.186.079,73	71,92%	5.840.561,93	82,77%	6.721.708,68	90,73%	7.368.794,61	100,00%	8.121.277,45	8.121.277,45
LOCAL / DATA: PATROCÍNIO/MG, 14/12/2023																		
Nome do técnico responsável pela elaboração da planilha: CREA/CAU/CFT: EDSON JOSÉ DE SOUZA NETO - CREA/MG 108.997/D																		
REPRESENTANTE LEGAL: DEIRÓ MOREIRA MARRA - Prefeito Municipal de Patrocínio-MG																		