

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO													
	ESCOLA ESTADUAL/MUNICIPAL LIBIA LASSI LOPES				SRE: PATROCÍNIO								
	MUNICÍPIO: PATROCÍNIO - MINAS GERAIS				ENDEREÇO: AVENIDA MARCIANO PIRES, 225 - BAIRRO SANTO ANTONIO								
	LEI DE CRIAÇÃO : DECRETO Nº 7.410 , DE FEVEREIRO DE 1961			PRAZO DE EXECUÇÃO :4 MESES		DATA:27 / 10		/2023					
	SERVIÇOS: OBRA PROJETO MÃOS DADAS - COBERTURA DA QUADRA												
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	VALOR + BDI	% INC.	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		TOTAL
					%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	
1	INSTALAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA	13.368,97	16.399,72	4,38%	100,00%	16.399,72		0,00		0,00		0,00	16.399,72
2	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	2.088,98	2.562,55	0,69%	100,00%	2.562,55		0,00		0,00		0,00	2.562,55
3	TRABALHOS EM TERRA	16.500,72	20.241,43	5,41%	100,00%	20.241,43		0,00		0,00		0,00	20.241,43
4	SONDAGEM, FUNDAÇÕES, MUROS E CONTENÇÕES	33.425,44	41.002,99	10,96%	50,00%	20.501,49	50,00%	20.501,49		0,00		0,00	41.002,99
5	SUPERESTRUTURA	0,00	0,00	0,00%		0,00	50,00%	0,00	50,00%	0,00		0,00	0,00
6	ALVENARIA	0,00	0,00	0,00%		0,00	50,00%	0,00	50,00%	0,00		0,00	0,00
7	COBERTURA E FORRO	63.513,42	77.911,91	20,83%		0,00	25,00%	19.477,98	25,00%	19.477,98	50,00%	38.955,96	77.911,91
8	INSTALAÇÕES SANITARIAS	3.881,02	4.760,85	1,27%		0,00	50,00%	2.380,42	50,00%	2.380,42		0,00	4.760,85
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	17.693,09	21.704,11	5,80%		0,00	50,00%	10.852,06	50,00%	5.426,03	25,00%	5.426,03	21.704,11
10	REVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00%		0,00		0,00	50,00%	0,00	50,00%	0,00	0,00
11	PISO E RODAPES	2.242,56	2.750,95	0,74%		0,00	50,00%	1.375,47	50,00%	1.375,47		0,00	2.750,95
12	PINTURA	0,00	0,00	0,00%		0,00		0,00	50,00%	0,00	50,00%	0,00	0,00
13	QUADRA	141.940,20	174.118,04	46,56%	25,00%	43.529,51	25,00%	43.529,51	25,00%	43.529,51	25,00%	43.529,51	174.118,04
14	LIMPEZA	3.440,08	4.219,94	1,13%		0,00		0,00		0,00	100,00%	4.219,94	4.219,94
15	OUTROS	6.789,45	8.328,62	2,23%		0,00		0,00	50,00%	4.164,31	50,00%	4.164,31	8.328,62
TOTAL MENSAL					27,60%	103.234,70	26,23%	98.116,94	20,42%	76.353,72	25,75%	96.295,75	374.001,11
TOTAL ACUMULADO		304.883,92	374.001,11	100,00%	27,60%	103.234,70	53,84%	201.351,64	74,25%	277.705,36	100,00%	374.001,11	374.001,11
LOCAL: PATROCÍNIO - DATA: 27/10/2023													
RESPONSÁVEL TÉCNICO: RAIANE ANICÉSIO SILVA													
REPRESENTANTE LEGAL:													