

**OBRA/OBJETO:** Construção de Escola Municipal na Comunidade Green Ville

**DATA DE INÍCIO:** 02/2014

**DATA PREVISTA DE TÉRMINO:** 01/2019

**EMPRESA CONTRATADA:** João Silvoni Luque

**RECURSO:** Governo Federal

**% DE EXECUÇÃO FINANCEIRA:** 96%

**SITUAÇÃO DA OBRA:** Realizada

**OBRA/OBJETO:** Pavimentação e Recapeamento Asfáltico em diversas ruas e avenidas de bairros e distritos do município

**DATA DE INÍCIO:** 09/2015

**DATA PREVISTA DE TÉRMINO:** 11/2019

**EMPRESA CONTRATADA:** PAESAN – Pavimentação e Saneamento

**RECURSO:** Governo Federal

**% DE EXECUÇÃO FINANCEIRA:** 69%

**SITUAÇÃO DA OBRA:** Em andamento

**OBRA/OBJETO:** Construção de Centro de Referência de Assistência Social – CRAS – Bairro Padre Eustáquio

**DATA DE INÍCIO:** 06/2016

**DATA PREVISTA DE TÉRMINO:** 03/2020

**EMPRESA CONTRATADA:** M2 Engenharia e Construtora

**RECURSO:** Governo Federal

**% DE EXECUÇÃO FINANCEIRA:** 50%

**SITUAÇÃO DA OBRA:** Em andamento

**OBRA/OBJETO:** Reforma do Centro de Educação Infantil São João

**DATA DE INÍCIO:** 11/2018

**DATA PREVISTA DE TÉRMINO:** 12/2019

**EMPRESA CONTRATADA:** Secretaria Municipal de Obras - Prefeitura

**RECURSO:** Governo Municipal (Próprio)

**% DE EXECUÇÃO FINANCEIRA:** 100%

**SITUAÇÃO DA OBRA:** Realizada

**OBRA/OBJETO:** Reforma e Ampliação do Centro de Educação Infantil Santa Terezinha

**DATA DE INÍCIO:** 11/2018

**DATA PREVISTA DE TÉRMINO:** 07/2019

**EMPRESA CONTRATADA:** Home Construtora e Engenharia Ltda

**RECURSO:** Governo Municipal (Próprio)

**% DE EXECUÇÃO FINANCEIRA:** 100%

**SITUAÇÃO DA OBRA:** Realizada

**OBRA/OBJETO:** Construção da Praça Dr. Antônio Bernardes Dias – Praça da Igreja Santo Expedito – Bairro Enéas Ferreira de Aguiar

**DATA DE INÍCIO:** 09/2018

**DATA PREVISTA DE TÉRMINO:** 02/2019

**EMPRESA CONTRATADA:** M2 Engenharia e Construtora

**RECURSO:** Governo Estadual

**% DE EXECUÇÃO FINANCEIRA:** 100%

**SITUAÇÃO DA OBRA:** Realizada

**OBRA/OBJETO:** Ponte sobre o Rio Pirapitinga na Comunidade de Santo Antônio da Bocaina

**DATA DE INÍCIO:** 01/2019

**DATA PREVISTA DE TÉRMINO:** 02/2019

**EMPRESA CONTRATADA:** Secretaria Municipal de Obras - Prefeitura

**RECURSO:** Governo Municipal (Próprio)

**% DE EXECUÇÃO FINANCEIRA:** 100%

**SITUAÇÃO DA OBRA:** Realizada

**OBRA/OBJETO:** Construção da Cantina e Quadra Coberta da Escola Municipal Dona Mulata

**DATA DE INÍCIO:** 01/2019

**DATA PREVISTA DE TÉRMINO:** 08/2019

**EMPRESA CONTRATADA:** RBC Caetano Silva Construções Eireli ME

**RECURSO:** Governo Municipal (Próprio)

**% DE EXECUÇÃO FINANCEIRA:** 62%

**SITUAÇÃO DA OBRA:** Em andamento

**OBRA/OBJETO:** Reforma e Ampliação do Centro de Educação Infantil (Antigo Prédio do SENAI)

**DATA DE INÍCIO:** 01/2019

**DATA PREVISTA DE TÉRMINO:** 07/2019

**EMPRESA CONTRATADA:** Secretaria Municipal de Obras - Prefeitura

**RECURSO:** Governo Municipal (Próprio)

**% DE EXECUÇÃO FINANCEIRA:** 100%

**SITUAÇÃO DA OBRA:** Realizada

**OBRA/OBJETO:** Ponte de Concreto – Macaúbas de Baixo

**DATA DE INÍCIO:** 02/2019

**DATA PREVISTA DE TÉRMINO:** 04/2019

**EMPRESA CONTRATADA:** Secretaria Municipal de Obras - Prefeitura

**RECURSO:** Governo Municipal (Próprio)

**% DE EXECUÇÃO FINANCEIRA:** 100%

**SITUAÇÃO DA OBRA:** Realizada

**OBRA/OBJETO:** Construção do Centro de Educação Infantil São Benedito

**DATA DE INÍCIO:** 02/2019

**DATA PREVISTA DE TÉRMINO:** 10/2019

**EMPRESA CONTRATADA:** João Silvonu Luque ME

**RECURSO:** Governo Municipal (Próprio)

**% DE EXECUÇÃO FINANCEIRA:** 66%

**SITUAÇÃO DA OBRA:** Em andamento

**OBRA/OBJETO:** Revitalização da Praça Popular – Bairro São Cristóvão

**DATA DE INÍCIO:** 04/2019

**DATA PREVISTA DE TÉRMINO:** 05/2019

**EMPRESA CONTRATADA:** Secretaria Municipal de Obras - Prefeitura

**RECURSO:** Governo Municipal (Próprio)

**% DE EXECUÇÃO FINANCEIRA:** 100%

**SITUAÇÃO DA OBRA:** Realizada

**OBRA/OBJETO:** Reforma CDC – Comunidade Macaúbas de Cima

**DATA DE INÍCIO:** 01/2019

**DATA PREVISTA DE TÉRMINO:** 03/2019

**EMPRESA CONTRATADA:** Secretaria Municipal de Obras - Prefeitura

**RECURSO:** Governo Municipal (PRÓPRIO)

**% DE EXECUÇÃO FINANCEIRA:** 100%

**SITUAÇÃO DA OBRA:** Realizada

**OBRA/OBJETO:** Rotatória Av. Faria Pereira com Av. Enéas

**DATA DE INÍCIO:** 02/2019

**DATA PREVISTA DE TÉRMINO:** 02/2019

**EMPRESA CONTRATADA:** Secretaria Municipal de Obras - Prefeitura

**RECURSO:** Governo Municipal (Próprio)

**% DE EXECUÇÃO FINANCEIRA:** 100%

**SITUAÇÃO DA OBRA:** Realizada

**OBRA/OBJETO:** Reforma de Praça – Comunidade Macaúbas de Cima

**DATA DE INÍCIO:** 04/2019

**DATA PREVISTA DE TÉRMINO:** 04/2019

**EMPRESA CONTRATADA:** Secretaria Municipal de Obras - Prefeitura

**RECURSO:** Governo Municipal (Próprio)

**% DE EXECUÇÃO FINANCEIRA:** 100%

**SITUAÇÃO DA OBRA:** Realizada

**OBRA/OBJETO:** Abertura da Rua Pinto Dias

**DATA DE INÍCIO:** 05/2019

**DATA PREVISTA DE TÉRMINO:** 08/2019

**EMPRESA CONTRATADA:** Secretaria Municipal de Obras - Prefeitura

**RECURSO:** Governo Municipal (Próprio)

**% DE EXECUÇÃO FINANCEIRA:** 80%

**SITUAÇÃO DA OBRA:** Em andamento

**OBRA/OBJETO:** Execução das Calçadas Rua Japão – Bairro Serra Negra

**DATA DE INÍCIO:** 05/2019

**DATA PREVISTA DE TÉRMINO:** 09/2019

**EMPRESA CONTRATADA:** Secretaria Municipal de Obras - Prefeitura

**RECURSO:** Governo Municipal (Próprio)

**% DE EXECUÇÃO FINANCEIRA:** 50%

**SITUAÇÃO DA OBRA:** Em andamento

**OBRA/OBJETO:** Reforma do CDC - Comunidade de Vieira

**DATA DE INÍCIO:** 05/2019

**DATA PREVISTA DE TÉRMINO:** 09/2019

**EMPRESA CONTRATADA:** Secretaria Municipal de Obras - Prefeitura

**RECURSO:** Governo Municipal (Próprio)

**% DE EXECUÇÃO FINANCEIRA:** 50%

**SITUAÇÃO DA OBRA:** Em andamento

**OBRA/OBJETO:** Manutenção de Vias Urbanas Recapeamento

**DATA DE INÍCIO:** 01/2019

**DATA PREVISTA DE TÉRMINO:** 03/2020

**EMPRESA CONTRATADA:** FALK Construtora

**RECURSO:** Governo Municipal (Próprio)

**% DE EXECUÇÃO FINANCEIRA:** 50%

**SITUAÇÃO DA OBRA:** Em andamento

**OBRA/OBJETO:** Revitalização e Construção de Praças em Chapadão de Ferro

**DATA DE INÍCIO:** 06/2019

**DATA PREVISTA DE TÉRMINO:** 10/2019

**EMPRESA CONTRATADA:** Secretaria Municipal de Obras - Prefeitura

**RECURSO:** Governo Municipal (Próprio)

**% DE EXECUÇÃO FINANCEIRA:** 20%

**SITUAÇÃO DA OBRA:** Em andamento

**OBRA/OBJETO:** Reforma da Rodoviária

**DATA DE INÍCIO:** 10/2018

**DATA PREVISTA DE TÉRMINO:** 10/2019

**EMPRESA CONTRATADA:** Secretaria Municipal de Obras - Prefeitura

**RECURSO:** Governo Municipal (Próprio)

**% DE EXECUÇÃO FINANCEIRA:** 75%

**SITUAÇÃO DA OBRA:** Em andamento

**OBRA/OBJETO:** Construção da Escola Municipal – Bairro Jardim Sul

**DATA DE INÍCIO:** 06/2015

**DATA PREVISTA DE TÉRMINO:** 12/2019

**EMPRESA CONTRATADA:** M2 Engenharia e Construtora

**RECURSO:** Governo Federal

**% DE EXECUÇÃO FINANCEIRA:** 73%

**SITUAÇÃO DA OBRA:** Em andamento

**OBRA/OBJETO:** Reforma Praça São Cristovão – Na Igreja Sagrados Corações

**DATA DE INÍCIO:** 05/2019

**DATA PREVISTA DE TÉRMINO:** 06/2019

**EMPRESA CONTRATADA:** Secretaria Municipal de Obras - Prefeitura

**RECURSO:** Governo Municipal (Próprio)

**% DE EXECUÇÃO FINANCEIRA:** 100%

**SITUAÇÃO DA OBRA:** Realizada

***EM ATUALIZAÇÃO 2020***