



Prefeitura Municipal de Patrocínio
Estado de Minas Gerais

OBRAS 2020/2021

Atualização – Julho/2021



OBRA/OBJETO: REVITALIZAÇÃO DA AVENIDA JÃO ALVES DO NASCIMENTO

DATA DE INÍCIO: 05/05/2020

DATA DE TÉRMINO: 31/06/2021

EMPRESA CONTRATADA: EQUIPE DA SECRETARIA DE OBRAS

RECURSO: PRÓPRIO

% DA EXECUÇÃO FINANCEIRA: 90%

SITUAÇÃO DA OBRA: EM ANDAMENTO

OBRA/OBJETO: DUPLICAÇÃO DO CORRÉGO RANGEL E PAVIMENTAÇÃO DA RUA DIVINO GONÇALVES DE OLIVEIRA

DATA DE INÍCIO: 07/12/2020

DATA DE TÉRMINO: 18/08/2021

EMPRESA CONTRATADA: CONSTRUTORA ITAMARACÁ

RECURSO: ESTADUAL (SEGOV)

% DA EXECUÇÃO FINANCEIRA: 30%

SITUAÇÃO DA OBRA: EM ANDAMENTO



Prefeitura Municipal de Patrocínio
Estado de Minas Gerais

OBRAS 2020/2021

Atualização – Julho/2021



OBRA/OBJETO: NOVO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL - UPA

DATA DE INÍCIO: 22/04/2019

DATA DE TÉRMINO: 31/05/2021

EMPRESA CONTRATADA: G.C.E. S/A

RECURSO: PRÓPRIO

% DA EXECUÇÃO FINANCEIRA: 98%

SITUAÇÃO DA OBRA: EM FINALIZAÇÃO

OBRA/OBJETO: PAVIMENTAÇÃO, RECAPEAMENTO ASFÁLTICO E TAPA BURACOS DE DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DE BAIRROS E DISTRITOS DO MUNICÍPIO

DATA DE INÍCIO: 01/2021

DATA DE TÉRMINO: 12/2021

EMPRESA CONTRATADA: FALK CONSTRUTORA

RECURSO: PRÓPRIO

% DA EXECUÇÃO FINANCEIRA: 60%

SITUAÇÃO DA OBRA: EM ANDAMENTO



Prefeitura Municipal de Patrocínio
Estado de Minas Gerais

OBRAS 2020/2021

Atualização – Julho/2021



OBRA/OBJETO: CONSTRUÇÃO DO CREAS

DATA DE INÍCIO: 17/06/2020

DATA DE TÉRMINO: 17/08/2021

EMPRESA CONTRATADA: JOÃO SILVONI LUQUE

RECURSO: FEDERAL (MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL)

% DA EXECUÇÃO FINANCEIRA: 62%

SITUAÇÃO DA OBRA: EM ANDAMENTO

OBRA/OBJETO: CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA NO BAIRRO BOA ESPERANÇA

DATA DE INÍCIO: 19/04/2021

DATA DE TÉRMINO: 19/08/2021

EMPRESA CONTRATADA: AC COMÉRCIO SERVIÇOS E CONSTRUÇÃO

RECURSO: ESTADUAL (SEINFRA)

% DA EXECUÇÃO FINANCEIRA: 67%

SITUAÇÃO DA OBRA: EM ANDAMENTO



Prefeitura Municipal de Patrocínio
Estado de Minas Gerais



OBRAS 2020/2021

Atualização – Julho/2021

OBRA/OBJETO: CONSTRUÇÃO DE CALÇADA E DRENAGEM PLUVIAL / RUA EUCALIPTOS – BAIRRO MORADA NOVA

DATA DE INÍCIO: 14/05/2021

DATA DE TÉRMINO: 30/07/2021

EMPRESA CONTRATADA: CONSTRUTORA BRAÇO FORTE JOÃO SILVONE

RECURSO: PRÓPRIO

% DA EXECUÇÃO FINANCEIRA: 90%

SITUAÇÃO DA OBRA: EM ANDAMENTO

OBRA/OBJETO: REFORMA DO PRÉDIO DA ADMINISTRAÇÃO, PÁTIO, GUARITA, FACHADA, E NOVO ESTACIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

DATA DE INÍCIO: 14/05/2021

DATA DE TÉRMINO: 30/11/2021

EMPRESA CONTRATADA: EQUIPE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

RECURSO: PRÓPRIO

% DA EXECUÇÃO FINANCEIRA: 50%

SITUAÇÃO DA OBRA: EM ANDAMENTO



Prefeitura Municipal de Patrocínio
Estado de Minas Gerais

OBRAS 2020/2021

Atualização – Julho/2021



OBRA/OBJETO: AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO DO DISTRITO DE SÃO JOÃO DA SERRA NEGRA

DATA DE INÍCIO: 31/05/2021

DATA DE TÉRMINO: 31/09/2021

EMPRESA CONTRATADA: EQUIPE DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

RECURSO: PRÓPRIO

% DA EXECUÇÃO FINANCEIRA: 30%

SITUAÇÃO DA OBRA: EM ANDAMENTO

OBRA/OBJETO: CONSTRUÇÃO DA QUADRA COBERTA NO BAIRRO JARDIM SUL

DATA DE INÍCIO: 19/04/2021

DATA DE TÉRMINO: 31/08/2021

EMPRESA CONTRATADA: EQUIPE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

RECURSO: PRÓPRIO

% DA EXECUÇÃO FINANCEIRA: 05 %

SITUAÇÃO DA OBRA: EM ANDAMENTO