



Prefeitura Municipal de Patrocínio
Estado de Minas Gerais



OBRAS 2020/2021

Atualização – Outubro/2021

OBRA/OBJETO: DUPLICAÇÃO DO CORRÉGO RANGEL E PAVIMENTAÇÃO DA RUA DIVINO GONÇALVES DE OLIVEIRA

DATA DE INÍCIO: 07/12/2020

DATA DE TÉRMINO: 31/08/2021

EMPRESA CONTRATADA: CONSTRUTORA ITAMARACÁ

RECURSO: ESTADUAL (SEGOV)

% DA EXECUÇÃO FINANCEIRA: 50%

SITUAÇÃO DA OBRA: EM ANDAMENTO

OBRA/OBJETO: PAVIMENTAÇÃO, RECAPEAMENTO ASFÁLTICO E TAPA BURACOS DE DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DE BAIROS E DISTRITOS DO MUNICÍPIO

DATA DE INÍCIO: 01/2021

DATA DE TÉRMINO: 12/2021

EMPRESA CONTRATADA: FALK CONSTRUTORA

RECURSO: PRÓPRIO

% DA EXECUÇÃO FINANCEIRA: 72%

SITUAÇÃO DA OBRA: EM ANDAMENTO



Prefeitura Municipal de Patrocínio
Estado de Minas Gerais

OBRAS 2020/2021

Atualização – Outubro/2021



OBRA/OBJETO: CONSTRUÇÃO DO CREAS

DATA DE INÍCIO: 17/06/2020

DATA DE TÉRMINO: 02/11/2021

EMPRESA CONTRATADA: JOÃO SILVONI LUQUE

RECURSO: FEDERAL (MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL)

% DA EXECUÇÃO FINANCEIRA: 90%

SITUAÇÃO DA OBRA: EM ANDAMENTO

OBRA/OBJETO: CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA NO BAIRRO BOA ESPERANÇA – 2ª ETAPA

DATA DE INÍCIO: 01/09/2021

DATA DE TÉRMINO: 15/12/2021

EMPRESA CONTRATADA: EQUIPE SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

RECURSO: PRÓPRIO

% DA EXECUÇÃO FINANCEIRA: 10%

SITUAÇÃO DA OBRA: EM ANDAMENTO



Prefeitura Municipal de Patrocínio
Estado de Minas Gerais



OBRAS 2020/2021

Atualização – Outubro/2021

OBRA/OBJETO: REFORMA DO PRÉDIO DA ADMINISTRAÇÃO, PÁTIO, GUARITA, FACHADA, E NOVO ESTACIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS.

DATA DE INÍCIO: 14/05/2021

DATA DE TÉRMINO: 30/11/2021

EMPRESA CONTRATADA: EQUIPE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

RECURSO: PRÓPRIO

% DA EXECUÇÃO FINANCEIRA: 80%

SITUAÇÃO DA OBRA: EM ANDAMENTO

OBRA/OBJETO: AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO DO DISTRITO DE SÃO JOÃO DA SERRA NEGRA

DATA DE INÍCIO: 31/05/2021

DATA DE TÉRMINO: 31/09/2021

EMPRESA CONTRATADA: EQUIPE DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

RECURSO: PRÓPRIO

% DA EXECUÇÃO FINANCEIRA: 75%

SITUAÇÃO DA OBRA: EM ANDAMENTO



Prefeitura Municipal de Patrocínio
Estado de Minas Gerais



OBRAS 2020/2021

Atualização – Outubro/2021

OBRA/OBJETO: CONSTRUÇÃO DA QUADRA COBERTA NO BAIRRO JARDIM SUL

DATA DE INÍCIO: 19/04/2021

DATA DE TÉRMINO: 31/08/2021

EMPRESA CONTRATADA: EQUIPE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

RECURSO: PRÓPRIO

% DA EXECUÇÃO FINANCEIRA: 15 %

SITUAÇÃO DA OBRA: EM ANDAMENTO

OBRA/OBJETO: CONSTRUÇÃO DO PONTILHÃO DA RUA CESÁRIO ALVIM SOBRE O CANAL DA AVENIDA JOSÉ AMANDO DE QUEIROZ

DATA DE INÍCIO: 02/08/2021

DATA DE TÉRMINO: 15/10/2021

EMPRESA CONTRATADA: EQUIPE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

RECURSO: PRÓPRIO

% DA EXECUÇÃO FINANCEIRA: 90 %

SITUAÇÃO DA OBRA: EM ANDAMENTO



Prefeitura Municipal de Patrocínio
Estado de Minas Gerais



OBRAS 2020/2021

Atualização – Outubro/2021

OBRA/OBJETO: PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E REVITALIZAÇÃO DA AVENIDA JOSÉ AMANDO DE QUEIROZ

DATA DE INÍCIO: 15/07/2021

DATA DE TÉRMINO: 16/08/2021

EMPRESA CONTRATADA: EQUIPE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

RECURSO: PRÓPRIO

% DA EXECUÇÃO FINANCEIRA: 95 %

SITUAÇÃO DA OBRA: EM ANDAMENTO

OBRA/OBJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ACARPA PARA NOVA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

DATA DE INÍCIO: 12/07/2021

DATA DE TÉRMINO: 30/03/2021

EMPRESA CONTRATADA: EQUIPE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

RECURSO: PROPRIO

% DA EXECUÇÃO FINANCEIRA: 25%

SITUAÇÃO DA OBRA: EM ANDAMENTO



Prefeitura Municipal de Patrocínio
Estado de Minas Gerais

OBRAS 2020/2021

Atualização – Outubro/2021



OBRA/OBJETO: REVITALIZAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DA AVENIDA RUI E BARBOSA

DATA DE INÍCIO: 01/09/2021

DATA DE TÉRMINO: 15/10/2021

EMPRESA CONTRATADA: EQUIPE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

RECURSO: PRÓPRIO

% DA EXECUÇÃO FINANCEIRA: 100%

SITUAÇÃO DA OBRA: EM ANDAMENTO

OBRA/OBJETO: REVITALIZAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DA AVENIDA ASTOLFO FERREIRA MENDES

DATA DE INÍCIO: 18/09/2021

DATA DE TÉRMINO: 20/10/2021

EMPRESA CONTRATADA: EQUIPE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

RECURSO: PRÓPRIO

% DA EXECUÇÃO FINANCEIRA: 40%

SITUAÇÃO DA OBRA: EM ANDAMENTO



Prefeitura Municipal de Patrocínio
Estado de Minas Gerais

OBRAS 2020/2021

Atualização – Outubro/2021



OBRA/OBJETO: CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA ROTATÓRIA DA AVENIDA JACINTO BARBOSA

DATA DE INÍCIO: 05/09/2021

DATA DE TÉRMINO: 05/11/2021

EMPRESA CONTRATADA: EQUIPE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

RECURSO: PRÓPRIO

% DA EXECUÇÃO FINANCEIRA: 70%

SITUAÇÃO DA OBRA: EM ANDAMENTO